

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта ..2пл, корпус №7.....  
Инвентарный номер .....0000016.....  
Местонахождение объекта .....корпуса №7 .....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....Ремонт помещения 2го этажа (АБЧ) в осях В-И'/1-2.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Ось Ж-И/1-2</b>				
1	Демонтаж деревянных дверей в сборе	м2	2,54	
2	Установка противопожарных дверей с доводчиком	м2	2,54	
3	Отбивка керамической плитки со стен	м2	9,22	
4	Очистка стен от побелки (смывка)	м2	32,38	
5	Устройство насечек на стены	м2	99,60	
6	Огрунтовка стен	м2	115,10	бетоноконтакт
7	Демонтаж ГКЛ перегородок	м2	2,31	Устройство дверного проема
8	Выравнивание стен сухими смесями	м2	115,10	
9	Облицовка оконных откосов ГКЛВ	м2	11,09	ГКЛВ 9,5мм
10	Демонтаж бетонных подоконников	м2	5,34	
11	Оклейка стен стеклообоями	м2	115,10	
12	Окраска стен в\э краской за 2а раза	м2	115,10	
13	Монтаж ПВХ плинтуса	п.м	45,67	плинтусов ПВХ высота 80мм
14	Оклейка оконных откосов стеклохолстом	м2	11,09	
15	Шпатлевка оконных откосов	м2	11,09	
16	Окраска оконных откосов в\э краской	м2	11,09	
17	Монтаж ПВХ подоконников	м2	5,34	
18	Обеспыливание полов	м2	89,78	
19	Укладка керамогранитной плитки на полы	м2	89,78	
20	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	89,78	
21	Вывоз мусора	т	2,00	
<b>Ось В-Ж/1-2</b>				
22	Демонтаж потолков типа Армстронг	м2	62,12	С сохранением (для демонтажа перегородок)
23	Демонтаж Аллюминиево стеклянных перегородок	м2	87,90	с сохранением
24	Установка Аллюминиево стеклянных перегородок	м2	73,58	Материал Заказчика
25	Устройство потолков типа "Армстронг"	м2	62,12	Материал Заказчика
26	Окраска стен в\э краской за 2а раза	м2	161,30	Освежить

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Ведущий инженер по надзору \_\_\_\_\_ Константинов Ф.М.

Начальник ОА \_\_\_\_\_ Петров В.Г.

Представитель ОЭБ \_\_\_\_\_